



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Estado de São Paulo

Avenida Florêncio Terra, nº 399 – Fone/Fax: 3263-8000

CEP: 14.900-000

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> Pavimentação Asfáltica no Distrito Industrial III , Jardim Paineiras, Prolong. da Av. José Fortuna, Jardim Karina e Travessa do Jardim Iracema - Itápolis /SP
---

<b>PRAZO PROPOSTO</b>
INÍCIO: data da assinatura do contrato
FINAL: 90 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço

<b>DATA BASE:</b> abril-12
-------------------------------

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do contrato	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	
1	Pavimentação Asfáltica	m <sup>2</sup>			15.868,76		6.492,42		22.361,18
		R\$			412.587,76		168.802,92		581.390,68
2	Guias e Sarjetas	ml	3.537,53		1.001,96				4.539,49
		R\$	84.900,72		24.047,04				108.947,76
<b>TOTAL</b>				<b>84.900,72</b>		<b>436.634,80</b>		<b>168.802,92</b>	<b>690.338,44</b>

Itápolis, 01 de junho de 2012

Carlos Eduardo Dóro

Engenheiro Civil - Crea: 060.505.005/1