

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Nº do CT
0345833-69/2010

Proporiente/Tomador
Prefeitura Municipal

Município/UF
Itapólis/SP

Empreendimento (nome/apelido)
Conclusão de Unidade de Saúde - Vila Santos

Programa/Modalidade/Ação
Atenção Básica em Saúde

Início vigência (data)
23/12/10

Etapa (n.º)
1

Fim vigência (data)
20/09/12

Mês cronog
3

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	0 1		0 2		0 3					
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM				
1	Serviços Preliminares	523,82	0,33%	523,82	523,82	523,82	523,82	523,82	523,82				
2	Fundações	3.110,21	1,98%	3.110,21	3.110,21	3.110,21	3.110,21	3.110,21	3.110,21				
3	Estrutura	1.294,10	0,82%	1.294,10	1.294,10	1.294,10	1.294,10	1.294,10	1.294,10				
4	Paredes, Painéis e Forros	24.241,16	15,41%	8.474,06	8.474,06	9.044,88	15.196,28	15.196,28	24.241,16				
5	Cobertura e Telhado	4.941,28	3,14%			4.941,28	4.941,28	4.941,28	4.941,28				
6	Revestimento de Paredes	29.886,32	19,00%			29.886,32	29.886,32	29.886,32	29.886,32				
7	Pisos	23.550,63	14,97%			23.550,63	23.550,63	23.550,63	23.550,63				
8	Esquadria Metálica e Madeira	12.901,74	8,20%			10.787,46	2.114,28	12.901,74	12.901,74				
9	Vidros	1.233,95	0,78%					1.233,95	1.233,95				
10	Instalações Hidráulicas	6.032,29	3,85%			4.662,10	1.370,19	6.032,29	6.032,29				
11	Instalações Elétricas	12.195,48	7,77%			7.309,61	4.885,87	12.195,48	12.195,48				
12	Reservatório de Água	1.562,06	0,99%			1.562,06		1.562,06	1.562,06				
13	Aparelhos Sanitários e Metais	6.196,47	3,94%					6.196,47	6.196,47				
14	Pintura	12.132,83	7,71%					12.132,83	12.132,83				
15	Serviços Externos e Limpeza	17.517,22	11,13%					17.517,22	17.517,22				
Total (%):													
Total (R\$):				157.319,56	100,00%	17.37%	26.935,96	17.37%	44,97%	62,34%	37,66	100,00	157.819,56

Itapólis, 22 de fevereiro de 2011

Local/Data

Sueli Cristina Vicentim
Arquiteta e Urbanista - CREA 506.044.843 / 3

Júlio César Nigro Mazzo - Itapólis/SP
Nome do Prefeito e da Cidade/UF